

## График производства работ на 2016г.

№ п/п	Скважина, месторождение	№ Об.	Пласт	Интервал перфорации	Тип Уст.	Строит. Технологического проезда	Мобилизация	Монтаж	Сроки Испытания Обсл. ЭЦН.	Демонтаж	Демобилизация, вывоз вахты
1	825 Вата	1	AB <sub>1</sub> <sup>2</sup>	1708-1720 м	УПА-60	05.01-14.01.2016 (10сут)	15.01.2016 (1сут)	16.01.2016 (1сут)	17.01-11.03.2016 (55сут)	10.03.2016 (1сут)	11.03.2016 (1сут)
		ЭЦН	30 сут						09.03-09.04.2016		
		Конс			УПА-60			09.04.2016 (1сут)	10-13.04.2016 (4сут)	14.04.2016 (1сут)	15.04.2016 (1сут)
2	828 Вата	1	AB <sub>1</sub> <sup>2</sup>	1704-1718 м	УПА-60	02.02.-16.02.2016 (15сут)	17.02.2016 (1сут)	18.02.2016 (1сут)	19.02-10.04.2016 (52сут)	11.04.2016 (1сут)	12.04.2016 (1сут)
		ЭЦН	30 сут						13.04-12.05.2016		
		Конс			УПА-60			20.05.2016 (1сут)	21-24.05.2016 (4сут)	25.05.2016 (1сут)	26.05.2016 (1сут)
3	3012 ЗУБ	1	Ю2-1	2918-2928 м	АПР-60/80	05.01.-14.01.2016 (10 сут)	15-17.01.2016 (3сут)	18.01.2016 (1сут)	19.01-18.02.2016 (31сут)	19.02.2016 (1сут)	20.02.2016 (1сут)
		ЭЦН	30 сут						17.02-17.03.2016		
		Конс			АПР-60/80			18.03.2016 (1сут)	19-22.03.2016 (4сут)	23.03.2016 (1сут)	24.03-26.03.2016 (3сут)
4	401 С-Покур	1	ЮВ <sub>1</sub>	2512-2516 м 2516-2536 м	УПА-60/80	05.01-14.01.2016 (10 сут)	15-17.01.2016 (3сут)	18.01.2016 (1сут)	19.01-25.03.16 (68сут)	26.03.2016 (1сут)	27.03.2016 (1сут)
		ЭЦН	30 сут						25.03-23.04.2016		
		Конс			УПА-60/80			24.04.2016 (1сут)	25-28.04.2016 (4сут)	29.04.2016 (1сут)	30.04-2.05.2016 (3сут)
5	425 С-Покур	1	AB <sub>1</sub> <sup>2</sup>	1726,4-1742	УПА-60/80	20.05-26.05.2016 (7сут)	26-27.05.2016 (1сут)	28.05.2016 (1сут)	29.05-29.06.2016 (32сут)	30.06.2016 (1сут)	01.07.2016 (1сут)
		ЭЦН	30 сут						02.07-31.07.2016		
		Ликв			УПА-60/80			01.08.2016 (1сут)	02-05.08.2016 (4сут)	06.08.2016 (1сут)	07.08.2016 (1сут)
6	1340 Вата	1	БВ <sub>19-20</sub>	2337-2356	УПА-60	20.05-26.05.2016 (7сут)	26-27.05.2016 (2сут)	28.05.2016 (1сут)	29.05-06.07.2016 (39сут)	07.07.2016 (1сут)	08.07.2016 (1сут)
		ЭЦН	30сут						09.07-07.08.16		
		Ликв			УПА-60			08.08.2016 (1сут)	09-12.08.2016 (4сут)	13.08.2016 (1сут)	14.08.2016 (1сут)
7	30 С-Остров	1	БВ <sub>19-20</sub>	2742-2753	АПР-60/80	05.01.-15.01.2016 (11сут)	16.01.2016 (1сут)	17.01.2016 (1сут)	18.01-12.03.2016 (54сут)	13.03.2016 (1сут)	14.03.2016 (1сут)
		ЭЦН	30сут						11.03-09.04.2016		
		Ликв			АПР-60/80			10.04.2016 (1сут)	11-14.04.2016 (4сут)	15.04.2016 (1сут)	16.04.2016 (1сут)

Возможна корректировка графика по причинам, не зависящим от деятельности Подрядчика (погодно-климатические условия и весенний паводок, уточнение на местности исходных данных, изменение программы исследований в зависимости от полученных геологических результатов).

Начальник Департамента ГРР  
Петрушин А.Б.



Начальник Отдела ГРР  
Киселев Д.Д.

